

[7] محلية الفاو

1-1 المياه :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
1	توريد وتركيب عدد [2] محطات تنقية	1/ميجر 5 2/ قرية 36	شركة كنانة	143.480.000	100.436000	%70	تم تجهيز المرشح بالورشة وتم تسوير الموقع وتركيب مكاتب المحطة وتجهيز عدد (3) اكشاك وتوريد مواد للموقع.	مصرفي
						%75	تم تجهيز المرشح بالورشة وتم توريد بعض المواد وصب قواعد للصهرج وعمل السور وتجهيز محطة التنقية والمكاتب.	

[7] محلية الفاو

1-2 الصحة :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشديد وحدة صحية	القرية 19				%95	تم الإنتهاء من العمل	قطر الخيرية
2	تشديد وحدة صحية	القرية 1				%100	تم الإنتهاء من العمل	قطر الخيرية

[7] محلية الفاو

1-3 التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
1	توريد مواد فصول أساس عدد [45] فصل	<u>التفصيل أدناه</u>	مغلق السر أبو شمة	77.086.980	77.018.320	%100	تم تسليم المواد التفصيل أدناه	مصرفي
	1/ عدد [2] فصل + مكتب	القرية 6 بنات	تفاصيل			%90	جارى أعمال النقاشة	مصرفي
	2/ عدد [6] فصل	القرية 7 وبنات				%60	تم الانتهاء من [3] فصول أعمال و[3] فصول في أعمال القريدييم	مصرفي
	3/ عدد [3] فصل + مكتب	القرية 10 بنين [ب]				%45	مباني مستوي بيم العتب	مصرفي
	4/ عدد [4] فصل + مكتب	القرية 12 بنين				%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
	5/ عدد [4] فصل + مكتب	القرية 13 بنات				%60	جارى أعمال النقاشة	مصرفي
	6/ عدد [3] فصل + مكتب	القرية 15 بنات				%85	تم الانتهاء من أعمال البياض	مصرفي
	7/ عدد [2] فصل + مكتب	القرية 16 بنات				%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
	8/ عدد [2] فصل + مكتب	القرية 17 بنين				%35	في مرحلة بيم العتب	مصرفي
	9/ عدد [1] فصل	القرية 18 بنين				%5	تم عمل الليشة	مصرفي

* تم توري المواد بنسب 100%

[7] محلية الفاو

2-3 تابع التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	10/ عدد [1] فصل + مكتب	مدرسة الأبحاث الأساسية بنات	تفاصيل	2,900,000		%90	جارى أعمال النقاشة	مصرفي
	11/ عدد [1] فصل + مكتب	مدرسة الثورة الأساسية بنات				%35	في مرحلة بيم العتب	مصرفي
	12/ عدد [3] فصل + مكتب	مدرسة ميجر 5				%70	تم الانتهاء من السقوفات	مصرفي
	13/ عدد [3] فصل + مكتب	مدرسة أبو عشوش الأساسية المختلطة				%50	مباني فوق بيم العتب	مصرفي
	14/ عدد [2] فصل + مكتب	الفاو الشرقية بنات			%60	تم الانتهاء من السقوفات	مصرفي	
2	مدرسة أساس	القرية 19			%100	تم الانتهاء من العمل	قطر الخيرية	
3	مدرسة أساس	القرية 1			%85	أعمال البياض	قطر الخيرية	
4	تاهيل مركز التدريب ومدرسة القرية (3)							

[7] محلية الفاو

3-3 تابع التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
5	تشبيد عدد [6] فصول ثانوي	مدرسة الفاو الزراعية	أعمال إبراهيم المبارك	28.350.000	17.010.000	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
6	تشبيد عدد [2] فصل ثانوي	القرية 2	إبراهيم المبارك	9.450.000	6.615.000	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
7	تشبيد عدد [2] فصل ثانوي	مدرسة الفاو الثانوية بنات	أعمال إبراهيم المبارك	8.737.500	8.737.500	%100	تم الانتهاء من العمل	الصكوك
8	تشبيد عدد [1] فصل ثانوي	مدرسة القرية [18] بنين	شركة الفتح المبين	4.368.750	4.368.750	%100	تم الانتهاء من العمل	الصكوك
9	تشبيد عدد [1] فصل ثانوي	مدرسة القرية 18 بنات	شركة الفتح المبين	4.368.750	4.368.750	%100	تم الانتهاء من العمل	الصكوك
10	تشبيد عدد [1] فصل ثانوي	مدرسة القرية 13 بنين	شركة الفتح المبين	4.368.750	4.368.750	%100	تم الانتهاء من العمل	الصكوك
11	تشبيد عدد [2] فصل ثانوي	مدرسة القرية 10 بنات	أعمال إبراهيم المبارك	8.737.500	8.737.500	%100	تم الانتهاء من العمل	الصكوك
12	تشبيد عدد [1] فصل ثانوي	مدرسة القرية 10 بنين	أعمال إبراهيم المبارك	4.368.750	4.368.750	%100	تم الانتهاء من العمل	الصكوك
13	تأهيل عدد [9] فصل ثانوي	التفصيل أدناه	أعمال إبراهيم المبارك	17,802,454			التفصيل أدناه	مصرفي
	5/ تأهيل عدد [2] فصول	القرية 18 بنين					تم فك السقوفات و جرى أعمال الصيانة	//
	6/ تأهيل عدد [7] فصول	مدرسة الفاو الزراعية					العمل جرى فدى صيانة القاعة و مكاتب الإدارة	//

[6] محلية الفاو

1-4 الطرق :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	ردميات بطول [15] كلم	داخل مدينة الفاو	شركة توتيل	352.041.355	105.612.406	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
2	إعادة سفلتة [6] كلم	داخل مدينة الفاو	شركة توتيل			-	لم تبدأ أعمال السفلتة	مصرفي

[6] محلية الفاو
1-5 الكهرباء :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	توريد مواد ومعدات كهرباء	القرى (6-7-8-9) البوادره- حاج سيد- شراب- دار السلام- الأبحاث	شركة صادق	35.000.000	24.990.000	%44	تم توريد بعض المواد والمعدات الكهربائية	مصرفي

[6] محلية الفاو
1-6 تزكية المجتمع :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشبيد مسجد	القرية 19				%100	تم الانتهاء من العمل	قطر الخيرية
2	تشبيد مسجد	القرية 1				%90	العمل في التشطيبات	قطر الخيرية