

[7] محلية البطانة  
1 - 1 الميـاه

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
1	وتشييد مصارف	1/ابوقمبيل	شركة هيو	41.205.000	22.796.700	%50	جارى عمل نظافة الأساسات ومباني أجنحة المصرف من المياه والطمى لأستئناف العمل .
		2/ابوجراد				%100	تم العمل
		4/ قبلى القدوراب	شركة فوسيب	27.470.000	15.217.000	%65	جارى عمل النظافة من المياه والطمى لأستئناف العمل بعد أن توقف العمل فى المباني والردميات بسبب السيل .
5/ قبلى ودأقوى	%20	جارى عمل النظافة من المياه والطمى لأستئناف العمل بعد أن توقف العمل فى المباني والردميات بسبب السيل					
2	شراء وحدة تاهيل حفائر	كل المحلية	التراكترات السودانية	160.000.000	160.000.000	%100	تم استلام الآليات

[7] محلية البطانة  
1-2 الصحة:

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الانجاز الحاليه	موقف العمل
1	اكمال مستشفى الصباغ الريفى	الصباغ	شركة ضحى	15.146.340	7.575.907	%60	تم عمل السقوفات لجناح العملية. وجرى العمل فى سقف جناح العنابر
2	تشبيد وحدات صحية	العديد السمينة	شركة الفرات	61.039.800	25.676476	%50	مبانى حتى مستوى بيم العتب
		الصفية				%80	تم سقف الوحدة وتركيب الأبواب والنوافذ وصب الأرضيات
		ام سرحة				%50	حفریات ولبشة اساس توجد كميات من الطوب والحجر
		التكون				%50	مبانى مستوى بيم العتب
		سروج منانا				%50	مبانى ارتفاع 1.5 م .
		ابوقمبيل الشريشاب				%50	مبانى ارتفاع 1 م
		الحجر				%50	مبانى مستوى 1.5 م وتوجد مواد: أسمنت ورمل وطوب
		السادة				%60	مبانى مستوى السقوفات . وتم حفر بئر حوالى 5م .
		العديد الحمر				%55	مبانى حتى بيم العتب وتم تجهيز حديد بيم العتب وتركيب النوافذ وصب الأرضيات

[7] محلية البطانة  
3 - 1 لتعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الانجاز الحاليه	موقف العمل
1	تشبيد فصول أساس 22 وحدة	العديد السمينية	شركة الفرات للإنشاءات	115.225.000	51.875.852	%50	وصل العمل بيم العتب
		العديد الطوال				%50	وصل العمل بيم العتب
		ام سرحة				%50	وصل العمل بيم العتب
		التكون				%45	وصل العمل بيم العتب
		سروج منانا				%50	وصل العمل بيم العتب
		ابوقمبيل الخوادة				%50	وصل العمل بيم العتب
		الحجر				%50	وصل العمل بيم العتب
		قبلي القليع				%50	وصل العمل بيم العتب
		قبلي عنكية				%50	وصل العمل بيم العتب

[7] محلية البطانة  
2-3 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
	تشبيد فصول اساس 22 وحدة	البريسى	شركة الفرات للانشاءات	115.225.000	51.875.852	%50	مبانى حتى مستوى السقف وتم تركيب الأبواب والنوافذ .
		سروج محمود البقعة				%55	مبانى ارتفاع 1.5 م وعمل الكتوفات حتى مستوى بيم العتب
		ابوجراد				%50	مبانى مستوى السقف وتم تركيب الأبواب والنوافذ وصب الأرضيات
		العديد شعاع الدين				%50	مبانى ارتفاع 1 م وتوجد مواد : أسمنت وسيخ .
		الغوال				%60	تم صب بيم العتب وتوجد مواد : أسمنت وطوب
		الصفية				%50	العمل فى بيم العتب
		الحسينية				%55	تم صب بيم العتب وتركيب النوافذ وجرى العمل فى المبانى فوق بيم العتب
		الباهوقى				%45	مبانى حتى بيم العتب
						%60	مبانى مستوى السقف وتركيب النوافذ لفصل ومكتب وتم صب الارضيات وعمل البياض الداخلى لفصل ومكتب

[7] محلية البطانة  
3-3 تابع التعليم

موقف العمل	نسبة الإنجاز الحالية	الأداء الفعلي	مبلغ التعاقد بالدينار	الجهة المنفذة	الموقع	المشروع	بند
تم صب بيم العتب .	%50	51.875.852	115.225.000	شركة الفرات للإنشاءات	قبلي الشبيك	تشبيد فصول اساس 22 وحدة	1
مباني مستوى السقف .	%55				قبلي الدريهان		
مباني مستوى بيم العتب	%45				العديد الجديدة		
مباني حتى مستوى بيم العتب	%50				ابوقمبيل الشريشاب		
وحدة المكاتب مباني مستوى السقف الفصول مباني مستوى السقف العنابر السكنية مستوى السقف السفرة مباني مستوى السقف السور تم بناء جزء	%50	21.371.765	35.178.187	ضحى الهندسية	الصباغ	تشبيد مدرسة الصباغ الثانوية بنات	2
تم الانتهاء من العمل	%100	17.784.759	18.098.750	الأمير موسى	الصباغ	تأهيل مدرسة الصباغ الثانوية بنين	3

[7] محلية البطانة  
1-4 المرافق العامة :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
1	مبانى محلية البطانة	الصباغ	صادق العالمية	68.679668	20.603.900	-	لم يبدأ العمل
2	منزل حكومي	الصباغ	الاجتهاد للمقاولات	21.738.640	9.058.800	%55	تم شد السقف
3	مباني رئاسة الشرطة	الصباغ	الفرات للانشاءات	13.368.200	8.461.840	%85	تم الانتهاء من السقوفات والبياض و تركيب الأبواب والنوافذ و جارى عمل الخافجة وتم تركيب السور
4	تاهيل استراحة الصباغ	الصباغ	المهندسون المتحدون	4,900,000	-	%100	

[7] محلية البطانة  
1-5 ترقية الاقتصاد :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
1	مستشفى الصباغ البيطري	الصباغ	الاجتهاد للمقاولات	16.582.720	6.859.600	%55	مباني مستوى السقوفات وجرى التجهيز للسقف
2	مكاتب المجمع الزراعي	الصباغ	المهندسون المتحدون	7.889.970	4.225.713	%70	تم السقف وعمل الطليّة والخفجة والاسور ولم تبدأ أعمال البياض والأبواب والنوافذ .
3	المسور الرعوي	الصباغ	شركة بيسمينت	14.900.000	14.900.000	%100	تم الانتهاء من العمل
4	تصنيع (10) كرور	الصباغ	صادق العالمية	6.243.232	1.872.969	-	لم يبدأ العمل .

[7] محلية البطانة

1-6 تزكية المجتمع :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
1	تعميم البث التلفزيوني(المرحلة الأولى)	البطانة	سنسيشن	25.000.000	25.000.000	-	تم تشييد غرفتي البث والاستوديو . تم تشييد غرفة المولد و توريد و تركيب عدد اثنين مولد . وتم تركيب البرج