

## [2] محلية القلابات الشرقية :

## 1-1 الميــــــــاه :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تأهيل عدد [12] بئر [دونكي]	ود قنوفه - بربر الفقراء - جزولي - ود كسيبه - تبارك الله - 2 كاكوم - 2 بابكري - تمره - مهلة - كنينه	الشركة الوطنية	57,142,857	17,142,857		تمرة: تمت نظافة البئر وعمل عمرة للمولد وتوريد وتركيب طلمبة جزولي : تم تأهيل الغرفة وعمل عمرة للوابور وتركيب طلمبة كهربائية جديدة وتأهيل الخطوط والصهاريج وتصنيع 2 حوض جديد كنينة : تم تأهيل الغرفة والطلمبة وصيانة الصهريج والخطوط وأحواض مياه الشرب وعمل ردميات	تنمية الشرق
2	حفر وتركيب بئر	تبارك الله	الشركة الوطنية	18,750,000	5,625,000	لا توجد	لم يبدأ العمل	تنمية الشرق
3	المضخات عدد (1)	مشرع الفرسان	WES	1,400,000	1,400,000	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشبيد مركز صحي الفزراء		شركة النصر				لم يبدأ العمل	تمويل اتحادي
2	تشبيد مركز صحي أم خرايب	أم خرايب	شركة صادق	25.200.000	7.560.000	%20	حفر الاساسات وتم تجهيز حديد القواعد و الاعمدة القصيرة	تنمية الشرق
3	تشبيد عدد [1] وحدة صحية	بابكري	شركة الخرياش	23.716350	7.114.905	%40	العمل في المباني ارتفاع متر	تنمية الشرق
	تشبيد عدد [1] وحدة صحية	الأسرة				%50	العمل في بيم العتب	تنمية الشرق
	تشبيد عدد [1] وحدة صحية	خور زراف				%50	مباني مستوى السقف	تنمية الشرق
	تشبيد عدد (1) وحدة صحية	سرف عرديب	الحاج الصادق	1.518.168	1.518.168	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات
4	مركز صحي قريب	قريب	شركة النصر			%95	قارب العمل على الانتهاء من العمل	المناطق الحيوية
5	مركز صحي السرف الأحمر		شركة عبد المتعال			%15	العمل في المباني ارتفاع متر	المناطق الحيوية
6	تأهيل مستشفى القريشة	القريشة	توماك الهندسية			%100	تم الانتهاء من العمل في المرحلة الأولى	اتحادي
7	تأهيل مستشفى تبارك الله	تبارك الله				%100	تم الانتهاء من العمل	اتحادي
8	أجهزة و معدات صحية لمركز صحي بربر الفقراء	بربر الفقراء	أعمال عبد الناصر	3,303,300	3,303,300	%100	تم تسليم الأجهزة و المعدات الصحية	دعم مباشر

## [2] محلية القلابات الشرقية :

## 1-3 التعليق :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
أ/1	تشبيد عدد 33 فصل أساس	(أ) فصول أساس (عدد 20 فصل)	الأخوة	34.260.860	34.260.860	%100	تم توريد المواد	مصرفي
	تشبيد 2 فصل	مدرسة الفاروق الأساسية	تفاصيل			%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة دوكة الغربية الأساسية				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة مهلة الأساسية بنين				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة الزهراء				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 3 فصل	مدرسة الرملة المختلطة				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة راشد الأساسية				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 3 فصل	مدرسة ود كسيه				%85	تم الانتهاء من السقف	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة ام سنييرة				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة كنيبة المختلطة				%70	مباتى مستوى السقف	//

تم تسليم المواد بنسبة 100%

## [2] محلية القلابات الشرقية :

## 3-3 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1/ب	(ب) فصول أساس (عدد 13 فصل)					%100	تم توريد المواد	موارد ذاتية
	تشبيد 2 فصل	مدرسة تواريت الأساسية				%40	بیم العتیب	//
	تشبيد 2 فصل+مكتب	مدرسة غريقانة الأساسية			تابع تفاصيل	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة الفزراء الأساسية				%100	تم توريد المواد	//
	تشبيد 3فصل	مدرسة مهلة بنات				%60	مبانى مستوى بيم العتیب	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة الاسرة				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد 2 فصل	مدرسة الحمرا				%40	تم توريد المواد	//
	فصل واحد	كاكوم	الحاج الصادق	1.824.359	1.824.359	%100		منظمات

\* تم تسليم المواد بنسبة 100%

[2] محلية القلابات الشرقية :  
3-3 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
2	مواد بناء فصول أساس (عدد 5 فصل)	مدرسة دوكة الغربية	شركة صادق	8.330.960	7.497.867	%100	تم توريد المواد	تنمية شرق
	فصل واحد	مدرسة جبل قنا						
	2 فصل	مدرسة تبارك الله						
	فصل واحد	مدرسة مريود						
	فصل واحد							
3	عدد [6] فصول بمدرسة دوكة التجارية بالامتداد الشرقي	تشبيد [12] فصول ثانوي	شركة عطرب	56.700.000	39.690.000	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفى
	عدد [2] فصل بمدرسة دوكة الثانوية بنات						تم الانتهاء من العمل	
	عدد [1] فصل بمدرسة قريب الثانوية بنين						تم الانتهاء من العمل	
	عدد [1] فصل بمدرسة قريب الثانوية بنات						تم الانتهاء من العمل	
	عدد [2] فصل بمدرسة القريشة الثانوية بنين						جارى أعمال التشطيبات	

\* تم تسليم المواد بنسبة 100%

[2] محلية القلابات الشرقية :

3-4 التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
5	تشبيد عدد [1] فصل ثانوي	مدرسة جبل قنا	أعمال الخرباش	4,750,000	4.252.500	%100	تم الانتهاء من العمل	استدانة
6	تشبيد عدد [2] فصل بمدرسة دوكة النموذجية بنين	دوكة	شركة صادق العالمية	9.000.000	9.000.000	%100	انتهى العمل، استلام ابتدائي	الصكوك
7	تشبيد عدد [2] فصل بمدرسة قريب بنات	قريب		9.000.000	9.000.000	%100	انتهى العمل ، وتم الاستلام الابتدائي	الصكوك
8	تشبيد عدد [2] فصل بمدرسة القريشة الثانوية بنات	القريشة		9.000.000	9.000.000	%100	انتهى العمل ، وتم الاستلام الابتدائي	الصكوك
9	تشبيد عدد [2] فصل بمدرسة دوكة الثانوية بنات	دوكة	شركة M.N.S للإنشاءات	9.000.000	9.000.000	%100	انتهى العمل ، وتم الاستلام الابتدائي	الصكوك
10	تشبيد عدد [4] فصول ثانوي [مواد بناء]	2 فصل جبل قنا 2 فصل باسنده	شركة صادق العالمية	8.778.294	8.014.370	%95	جارى توريد المواد	تنمية الشرق

## [2] محلية القلابات الشرقية :

## 4-1 الطـــــرق :

بند	بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
1	عمل ردميات 5 كيلو	مدخل دوكة	الجيلاني	50.883.525	35.617.467	%76	شارف العمل على الإنتهاء	مصرفي

## [2] محلية القلابات الشرقية :

## 5-1 الكهرباء

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشبيد شبكة كهرباء القلابات		شركة صادق العالمية	399.400.056	99.850.014	%34	تم توريد المواد	مصرفي
2	وحدات طاقة شمسية(18) وحدة	مسجد شعيب العتيق شرق مركز صحي شعيب مدرسة القريشة الثانوية بنات مسجد الجكة المديرية مسجد أبو قلود مسجد قريب شرق مسجد الثمينة العتيق شرق مسجد الثمينة غرب	شركة المجذوب	3.588.608	3.229.747	%100	تم التركيب	مصرفي

\* تم توريد المعدات الكهربائية بنسبة 70%

[2] محلية القلابات الشرقية :

5-2 الكهرباء :

موقف العمل	نسبة الإنجاز الحالية	الأداء الفعلي	مبلغ التعاقد	الجهة المنفذة	الموقع	المشروع	بند	بند
مصرفى	تم التركيب	%100		الجهة المنفذة	الموقع	مسجد مهلة وسط		
		%100				مسجد ام سنييرة العتيق		
		%100				مركز صحى الجميزة		
		%100				مسجد ام كتر		
		%100				مسجد سندس الكبير		
		%100				مسجد علام العتيق		
		%100				مسجد الرحمن - كنيينة البير		
		%100				مسجد أم خرايبب العتيق		
		%100				مركز صحى راشد		
		%100				مركز صحى جزولى		

**[2] محلية القلابات الشرقية :**  
**المرافق العامة**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تاهيل استراحة القلابات	دوكة		6,700,000	-	-	-	دعم ولائي مباشر

**[2] محلية القلابات الشرقية :**  
**7-1 ترقية المجتمع :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تكملة تشييد مجمع الشيخ أحمد البدوي	القلابات	ضحى الهندسية	15,000,000	10.500.000	%90	قارب العمل على الانتهاء في هذه المرحلة	استدانة
2	مركز تنمية اجتماعي	سرف عرديبة	الحاج الصادق	982.974	982.974	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات