

بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية القضارف
وزارة المالية والاقتصاد
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية

[4] محلية الفشة
1-1 الميـاه :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تأهيل الآبار (6) مواقع	اللكدى - القضيمة - أم براكيت الشرقية - الجريرات - أم براكيت الغربية - الشريف حسب الله	الوطنية	28.571,428.6	7.124.857	%60	بدأ العمل في الجريرات وأم براكيت الشرقية	تنمية شرق
2	حفر وتركيب آبار (5 مواقع)	1/اللكدى 2/ القليعة 3/ القباقه 4/ تجميع ود جابر وهلبيا 5/ ثلاثة	الوطنية	93.750.000	28.125.000	%15	بدأ العمل وجارى بموقع اللكدى	تنمية شرق
3	حفر مضخات يدوية	مغاريف	WES	1.400.000	1.400.000	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات

[4] محلية الفشقة
2-1 الميـاه :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
4	مضخات يدوية 17مضخه	1/حجر ابيض 2/ ودحسن 3/المقسمة ودالفكي 4/الجباراب 5/ماقيت عبد النبي 6/الشلعتيت 7/الترتر 8/المحركات 9/أبوقرع سواره 10/المريبيعة 11/الرميلة 12/المنيرة 13/حلة الامام 14/ودنعيم 15/أم ضويان(ش-غ) 16/حلة نوح 17/العمارة 18/البهكر ش 19/ودالهبوب 20/ثلاثا 21/كاترجي 22/أبو عشر 23/بونزا 24/مقرن ستيت	الوطنية	21.533.333	6.460.000	%25	تم الانتهاء في كل من : دار النعيم – الرميلة – المنيرة – المريبيعة . و فاشلة في كل من ود الهبوب – الجباراب- المريبيعة – ماقيت عبد النبي .	مصرفي

[4] محلية الفشقة
1-2 الصحة:

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	مركز صحي	الشريف حسب الله	الريان	20.000.000	18.000.000	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
2	مركز صحي	التومات	الريان	20.000.000	14.000.000	%95	العمل في النفاشة	مصرفي
3	مركز صحي	الصوفي البشير	عبد المتعال	-----		%80	تم عمل السقوفات	المناطق الحيوية
5	وحده صحيه	الهشابة	عز الدين ابراهيم	1.509.167	116.250	%70	العمل في السقف	منظمات
5	وحده صحيه	البقباقة	أعمال حسن احمد	1.509.292	116.250	%80	العمل في السقف	منظمات
5	وحده صحيه	القليعه	شركة الخرباش	7.905.450	2.371.635	%60	العمل في السقف	تنمية شرق

[4] محلية الفشة

1-3 التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	توريد مواد بناء لفصول أساس	أدناة	فيصل عبد اللطيف	85.652.150	85.652.150	%100	تم توريد المواد	مصرفي
		1/ مصعب بن عمير القرانية بنين	تفاصيل			%85	متبقى تركيب الأبواب و النوافذ و عمل الأرضيات و البياض	//
		2/ هليبا غرب المختلطة				%55	مباني مستوى العتب	//
		3/ الشواك الجنوبية بنات				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		4/ الشواك الغربية بنات				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		5/ الشواك الغربية بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		6/ الشواك الشمالية بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		7/ الشواك الشمالية بنات				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		8/ المبروكة بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		9/ المربيعة بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		10/ المربيعة بنات				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		11/ الشريف حسب الله بنات				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//

* تم توريد المواد بنسبة 100%

* الأعمال المتفق عليها لبشة مربوطة بقريديم و سقفات جملون مائل في إتجاه واحد (لا توجد أرضيات و لا بياض)

3-3 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
	فصول الأساس (50 فصل)	12/ الشريف حسب الله بنين	تابع تفاصيل			%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	مصرفي
		13/ المقطم السوق مختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		14/ الشقراب المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		15/ الشلعتيب المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		16/ الدويح المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		17/ التومات المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		18/ المربعة المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		19/ الرميلا المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		20/ المنيرة المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		21/ الصوفي البشير بنين				-	لم يبدأ العمل	//
		22 / الصوفي البشير بنات				-	لم يبدأ العمل	//
		23/ كاترجي				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		24/ كاراي				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		25/ البهكر شرق				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و النوافذ	//
		26/ مغاريف بنين				%85	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و الأبواب	//
		27/ اوشام بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و النقاشة	//
		28/ الهشابة بنين				%70	مباني مستوى السقف	//
		29/ البقباقة بنات				%70	مباني مستوى السقف	//
		30/ البقباقة بنين				%70	مباني مستوى السقف	//
		31/ مقرن ستيت				%35	مباني ارتفاع متر	//
		32/ مقرن باسلام				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//

[4] محلية الفشقة
2-3 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
	فصول الاساس (50 فصل)	33/ ودجاير المختلطة	تابع تفاصيل			%65	تم صب بيم العتب	مصرفي
		34/ المنتيق المختلطة (2 فصل)				%55	مباني مستوى العتب	//
		35/ شاشولا بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		36 / شاشولا بنات				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		37 / البهكر غرب المختلطة(2 فصل				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		38 / الكريدة المختلطة(2 فصل)				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و نقاشة الأبواب و مراجعة التثبيت	//
		39/ ام ضوا بان بنين				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و النقاشة	//
		40 / ثلاثا المختلطة				%85	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و تركيب الأبواب	//
		41 / البرناوى المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	//
		42 / عجب سيدومختلطة (2 فصل9				%85	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و تركيب الأبواب	//
		43 / المنصورة المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و النقاشة	//
		44 / الجباراب المختلطة				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات و النقاشة	//
		45/ ود النقر				%90	متبقى عمل البياض الداخلي و الأرضيات	

* تم توريد المواد بنسبة 100%

[4] محلية الفشقة
3-4 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
2	تشبيد (4) فصل ثانوي	المدرسة الفنية بنات	أعمال أبو ديس	37.800.000	34.016.220	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
3	تشبيد (4) فصول ثانوي	المدرسة التجارية بنين	أعمال أبو ديس			%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
4	تشبيد (2) فصل ثانوي	الشواك النموذجية بنات	آدال	9.450.000	2.835.000	%90	تم السقف وتركيب الأبواب والنوافذ	مصرفي
5	تشبيد (2) فصل ثانوي	الشواك النموذجية بنات	أعمال ابو ديس	8.400.000	8.400.000	%100	تم الانتهاء والاستلام بواسطة اللجنة	صكوك
6	تشبيد (2) فصل ثانوي	الشواك النموذجية بنين	محمد عثمان عيسى	8.400.000	8.400.000	%100	تم الانتهاء والاستلام بواسطة اللجنة	صكوك

[4] محلية الفشقة
3-5 تابع التعليم

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
7	مركز فلاحه وتغذية	الشواك	عطرب	10.101.284	7.070.898	100%	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
8	تشبيد 4 فصول + 2 مكتب	القليعة	النصر			55%	مباني مستوى السقف	اتحادي
9	تشبيد مدرسة مقرن باسلام	مقرن باسلام				55%	مباني مستوى السقف	اتحادي
10	تشبيد مدرسة البهكر شرق	البهكر				55%	مباني مستوى السقف	اتحادي
11	تشبيد(12) فصول اساس مواد بناء	2 فصول القضية 4 فصول القليعة 6 فصول الهشابه		19.994.312	17.994.878	لم يبدأ العمل	تم توريد المواد واستلامها من قبل المحلية	تنمية الشرق
12	تشبيد (1) فصل	اوشام	صب قريد	1.827.903	1.827.903	100%	تم الانتهاء من العمل	منظمات
13	تشبيد (1) فصل	القليعة	صب قريد	1.829.268	1.829.268	100%	تم الانتهاء من العمل	منظمات
14	تشبيد (1) فصل	على خليفة	الحاج الصادق	1.833.284	1.833.284	100%	تم الانتهاء من العمل	منظمات

[6] محلية الفشة
1-5 الكهرباء :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	وحدات طاقة شمسية	24 موقع	المجذوب	4.585.443	4.126.899	%100	تم تنفيذ جميع المواقع	مصرفي
	1- مسجد المبروكة							
	2- مسجد المحرقات							
	3- مسجد حجر ابيض							
	4- مسجد ود الهدى							
	5- مسجد كتوتو البحر							
	6- مسجد كتوتة							
	7- مسجد المدينة عرب							
	8- مسجد ود الفكي							
	9- مسجد الشلعتيت							
	10- مسجد الترتير							

[5] محلية الفشقة
5-2 تابع الطاقة الشمسية

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
	11- مسجد الشقرا ب	24 موقع	المجذوب	تابع	تابع	100%	تم تنفيذ جميع المواقع	مصرفي
	12- مسجد دويح							
	13- مسجد المربعة بنى عامر							
	14- مسجد كعبر							
	15- مسجد الصوفي البشير							
	16- خلوة الصوفي البشير							
	17- مدرسة الصوفي البشير							
	18- مسجد الرميلة							
	19- مسجد ود النقر							
	20- مسجد الهشابية معلا							
	21- مسجد كازورو							
	22- مسجد طردونا							
	23- مسجد كاراي							
	24- مسجد الحواتة							

[5] محلية الفشة

1-6 تزكية المجتمع :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشيد مسجد	التومات 12×10 م 2	الريان	10.000.000	7.000.000	%60	مبانى مستوى بيم السقف	تنمية شرق
2	تشيد مسجد	الكريدة 12×10 م 2		10.000.000	3.000.000	%40	مبانى مستوى بيم العتب	تنمية شرق
3	تشيد مسجد	المربعة 10×8 م 2		10.000.000	3.000.000	%100	انتهى العمل	تنمية شرق
4	توريد مواد لتشيد مسجد	مسجد الطليحة		9.000.000	9.000.000		لم يبدأ العمل	مصرفي
	توريد مواد لتشيد مسجد	مسجد المقطع السوق					لم يبدأ العمل	مصرفي
	توريد مواد لتشيد مسجد	مسجد المربيعية					لم يبدأ العمل	مصرفي
	توريد مواد لتشيد مسجد	مسجد فكي تكرر					لم يبدأ العمل	مصرفي
	توريد مواد لتشيد مسجد	مسجد ناكورة					لم يبدأ العمل	مصرفي

[2] محلية الفشة :

الطرق

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	طريف الشريف حسب الله		بودارف	53,600,000	12,500,000			دعم ولائي مباشر