

بسم الله الرحمن الرحيم  
ولاية القضارف  
وزارة المالية والاقتصاد  
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية

## [1] محلية القضارف

## 1-1 المياه:

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	الخط الناقل للمياه + معابر المياه	القضارف	شركة جباد	283.000.000	124.130.750	20%	تم توريد 1272 متر معابر و جارى توريد المواسير .	تنمية شرق
2	تأهيل أبار عدد (1) بنر	دار الزين	الشركة الوطنية	4.761.905	1.428.574	-	تم تصنيع وتركيب صهريج سعة 5000 جالون وتركيب ظلمبة كهربية جديدة بالمولد ، تصنيع وتركيب سور من الزوى والسلك الشانك ، بناء غرفة البئر و الظلمبة ، عمل مسطبة جديدة للحنفيات .	تنمية شرق
3	حفر وتركيب ابار عدد (1) بنر	أبو النجا	الشركة الوطنية	18.750.000	5.625.000	-	تم تجهيز المعدات من مواسير و فلاتر و ظلمبات	تنمية شرق

**[1] محلية القضارف**  
**2-1 تابع المياه :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
4	تشبيد شبكات مياه (3 قرى)	الشريف العاقب- طيبة-أبايو	هيئة مياه القضارف	20.000.000	20.000.000	100%	تم الانتهاء من العمل المخطط	مصرفي
5	مياه أحياء مدينة القضارف 11280 متر	1/ كرفس 2/دقنة 3/الوحدة 4/سواكن 5/عد الطين6/دار النعم 7/الصالفة	هيئة مياه القضارف	50.000.000	35,000,000	65%	انتهى العمل بحي الوحدة حيث تم تركيب 700 م خط رئيسي ( 8 بوصة) و 700 م (4 بوصة) خطوط فرعية . وانتهى العمل في حي كرفس وحي الصافية وحي دقنة	تنمية شرق

**[1] محلية القضارف**  
**1-2 الصحة :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	مركز صحي	الجنينة	المتعال الهندسية	-	-	85%	أعمال التشطيبات	اتحادي

## [1] محلية القضارف

## 1-3 التعليم:

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
	تشبيد عدد 68 فصل أساس	القضارف						
	(أ) فصول اساس(35) فصل (توريد مواد بناء)	القضارف	فيصل عبد اللطيف	59.956.505	59.956.505	%100	تم توريد جميع المواد	مصرفي
	تشبيد (2)فصل	مدرسة الجباراب شرق	تفاصيل			%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة الاتقاذ				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة اسماعيل خليل				%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة ديم النور جنوب بنين				%80	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة ديم النور جنوب بنات				%80	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة ديم سعد				%80	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة حى الوحدة				%80	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة أبكر جبريل بنين				%80	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة أبكر جبريل بنات				%75	تمت أعمال السقوفات و تبقت أعمال الأبواب و النوافذ .	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة ديم النور غرب				%80	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//

\* تم تسليم المواد بنسبة 100%

**[1] محلية القضارف****2-3 تابع التعليم :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
	تشبيد (1) فصل	مدرسة الشميلياب بنات	تابع تفاصيل			80%	تم الانتهاء من أعمال السقوفات	مصرفي
	تشبيد (1) فصل	مدرسة كمبو 5				100%	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة كمبو 4				80%	تم الانتهاء من السقوفات وتركيب الأبواب والشبابيك	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة دار الزين				80%	تم الانتهاء من السقوفات وتركيب الأبواب والشبابيك	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة رفاعة				100%	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة العمارة المختلطة				80%	تم الانتهاء من أعمال السقوفات وتركيب الابواب و الشبابيك	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة حلة حسن				75%	تم الانتهاء من أعمال السقوفات	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة السوكى الصادق				75%	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة ميلا				%		//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة دلسة الشوراب بنين				80%	تم الانتهاء من أعمال السقوفات	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة الصافية				100%	مباني مستوى السقف	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة الشريف العاقب				80%	تم الانتهاء من أعمال السقوفات	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة امتداد اكتوبر				100%	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة اكتوبر شمال بنين				80%	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	مصرفي
	تشبيد (1) فصل	مدرسة اكتوبر شمال بنات				95%	تمت أعمال السقوفات و تركيب الأبواب و النوافذ و متبقي أعمال البياض الداخلي	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة الميدان				100%	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة الدناقلة بنات				99%	تم الانتهاء من العمل و متبقي تركيب بابين موجودة بالموقع	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة أم شجرة غرب				80%	تم الانتهاء من السقوفات و تركيب الأبواب و الشبابيك	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة أم شجرة شرق بنات				100%	تم الانتهاء من العمل	//

\* تم تسليم المواد بنسبة 100%

**[1] محلية القضارف**  
**3-3 تابع التعليم :**

بند	المشروع	الموقع	الشركة المنفذة	مبلغ التعاقد	المدفوع	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
	ب / موارد ذاتية تشييد (33)فصل	القضارف						موارد محلية
	تشبيد (1)فصل	مدرسة البرنو القرانية	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة الجباراب شرق بنين				%100	تم الانتهاء من العمل	
	تشبيد (2)فصل	مدرسة العباسية بنين	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (2)فصل	مدرسة العباسية بنات	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة سلامة البية جنوب	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة كررى بنات	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة الوحدة بنين	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة ود الدماك	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة حى أدوبنا	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة حى الصافية	--	--	---	%60	مبانى مستوى السقف	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة الجمهورية شمال بنات	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة ديم النور جنوب	--	--	---	%80	تم الانتهاء من أعمال السقف وتركيب الابواب والنوافذ	//
	تشبيد (1)فصل	مدرسة أبايو بنين	--	--	---	%55	مبانى مستوى السقف	//

**[1] محلية القضارف****3-3 تابع التعليم**

بند	المشروع	الموقع	الشركة المنفذة	مبلغ التعاقد	المدفوع	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
	تشبيد (1) فصل	مدرسة الإنقاذ	الفرات	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	موارد محلية
	تشبيد (1) فصل	مدرسة أم سنيرة بنين	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة أم شجيرة	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة أم شجرة شرق بنين	--	--	---	%55	مباني في مستوى بيم اتلعتب	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة الشميلباب	--	--	---	%80	تم الانتهاء من أعمال السقف وتركيب الابواب والنوافذ	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة حلة حسن	--	--	---	%75	تم الانتهاء من أعمال السقف	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة الموردة بنين	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة حي المطار بنين	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة حي المطار شرق بنات	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (1) فصل	مدرسة حي كرفس	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة الشهيد الزبير	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة غريقانة بنات	--	--	---	%65	تم الانتهاء من أعمال السقوفات في احدى افضول و الاخر مباني في مستوى السقوفات	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة الرواشدة بنات	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة ود كابو	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//
	تشبيد (2) فصل	مدرسة غبيشة بتين	--	--	---	%100	تم الانتهاء من العمل	//

[1] محلية القضارف  
4-3 تابع التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
		القضارف	أعمال قمش للمقاولات	40.379.897	28.265.928	أدناه	أدناه	مصرفي
		1/ الجباراب شرق	--			%95	تم الانتهاء من العمل و توجد بعض الملاحظات	//
		2/ الجمهورية شمال	--			%80	تم الانتهاء من السقف والتشطيبات والسور وبدأت أعمال حفر البئر	//
		3/ الطائف ودالكبير	--			%95	تم الانتهاء من العمل عدا الكهرباء و بعض الملاحظات	//
		4/ الفردوس	--			%95	تم الانتهاء من العمل و توجد بعض الملاحظات	//
		5/ ابايو	--			%60	تمت أعمال بيم السقف	//
		6/ اكتوبر غرب	--			%85	تبقت أعمال السقوفات والأبواب والنوافذ	//
		7/ ام سنييره	--			%95	تم الانتهاء من العمل عدا الكهرباء و الأرضيات	//
		8/ ام شجره	--			%70	تم الانتهاء من السقف وجانبين من السور	//
		9/ الشملياب			تفاصيل	%70	تم الانتهاء من السقف وتركيب الابواب والنوافذ و السور	//
		10/ديم النور جنوب				%80	تم الانتهاء من السقف والتشطيبات والسور و متبقى أعمال الحمامات	//
		11/ حى سواكن				%80	تم الانتهاء من السقف والتشطيبات والسور و متبقى أعمال الحمامات	//
		12/ غبيشه				%60	جارى العمل فى السقف والسور	//
		13/ الرواشده				%10	تم توريد جزء من المواد وحفر الأساسات	//
		14/ ام شجيريه				%70	تم الانتهاء من السقف والارضيات و السور و النفاشة و متبقى معالجة الحمامات	//
		15/ العقل				%65	العمل فى مستوى السقف	//

**[1] محلية القضارف****3- 7 التعليم :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشبيد عدد 5 فصول	الصوفي بنات - النموذجية بنات-الملك بنات-ابايو بنات - الجمهورية بنات	شركة الأجنحة الذهبية	22.050.000	6.615.000	-	لم تحضر الشركة لاستلام الموقع. تمت مخاطبة البنك لمصادرة الضمان .	مصرفي
2	تشبيد عدد(2) فصل	المدرسة التجارية (المعهد الحرفي)	فريند شيب	17.640.000	12.348.000	60%	تم عمل السقوفات	مصرفي
3	تشبيد عدد(2) فصل	المدرسة الصناعية ( المعهد الحرفي )				60%	تم عمل السقوفات	
4	تشبيد عدد (1) فصل	المدرسة النموذجية بنين (حي الموظفين)	بانين	17.640.000	15.876.000	100%	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
5	تشبيد عدد (3) فصول	مدرسة الملك بنين				100%	تم الانتهاء من العمل	
6	تشبيد عدد(3) فصول	مدرسة سواكن				100%	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
7	تشبيد عدد (1) فصل	مدرسة محمود شريف				100%	تم الانتهاء من العمل	
8	تشبيد عدد(2) فصل	الأحياء الشرقية	ضحى الهندسية	26.460.000	23.814.000	100%	تم الانتهاء من العمل	

**[1] محلية القضارف****3- 8 التعليم:**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
16	تشبيد عدد (3) فصل	مدارس الأحياء الشرقية (الشريف الهندي)	إعمال القادر الله	12.600.000	12.600.000	%100	تم الاستلام	صكوك
17	تشبيد عدد (2) فصل	مدرسة ديم بكر	فريند شبيب	12.600.000	12.600.000	%100	تم الاستلام	صكوك
18	تشبيد عدد (3) فصل	مدرسة ابايو بنين	هاشم علي حسين	12.600.000	12.600.000	%100	تم الاستلام	صكوك
19	تشبيد عدد (2) فصل	مدرسة غبيشة بنين	كلنكر الهندسية	8.400.000	8.400.000	%100	تم الاستلام	صكوك
20	تشبيد عدد (3) فصل	مدرسة الجمهورية شمال بنات	أعمال عباس محمود	12.600.000	12.600.000	%100	تم الاستلام يوم	صكوك
21	تشبيد عدد (1) فصل	الأميرية بنات	السر ابوشمة	4.200.000	4.200.000	%100	تم الاستلام	صكوك

جملة عدد فصول الثانوي محلية القضارف (34) فصل ( 15 صكوك +19 مصرفي )

## ( دورات المياه بالمدارس التي تمت تشييدها وصيانته بمشاركة برنامج التوأمة )

الرقم	صيانة	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم	تشبيد	نسبة الإنجاز	التمويل
1	مدرسة سواكن	%100	موارد محلية+ منظمات	1	مدرسة حي السلام	%100	موارد محلية+ منظمات
2	مدرسة الجباراب	%100	موارد محلية+ منظمات	2	مدرسة اركويت	%100	موارد محلية+ منظمات
3	مدرسة أبكر جبريل	%100	موارد محلية+ منظمات	3	مدرسة الشرقية	%100	موارد محلية+ منظمات
4	مدرسة الجنينة	%100	موارد محلية+ منظمات	4	مدرسة التضامن	%100	موارد محلية+ منظمات
5	مدرسة العباسية	%100	موارد محلية+ منظمات	5	مدرسة ديم النور شمال	%100	موارد محلية+ منظمات
6	مدرسة الأمل	%100	موارد محلية+ منظمات	6	مدرسة الشهيد بحي ادوبنا	%100	موارد محلية+ منظمات
7	مدرسة كرفس	%100	موارد محلية+ منظمات	7	مدرسة ود الدماك	%100	موارد محلية+ منظمات
8	مدرسة حي المطار	%100	موارد محلية+ منظمات	8	مدرسة الاتقاذ	%100	موارد محلية+ منظمات
9	مدرسة المؤتمر	%100	موارد محلية+ منظمات	9	مدرسة الصافية	%100	موارد محلية+ منظمات
10	مدرسة الجمهورية شمال	%100	موارد محلية+ منظمات	10	مدرسة ود الكبير	%100	موارد محلية+ منظمات
11	مدرسة ذات النطاقين	%100	موارد محلية+ منظمات	11	مدرسة الموردة	%100	موارد محلية+ منظمات
12	مدرسة ديم النور جنوب	%100	موارد محلية+ منظمات	12	مدرسة الشريف العاقب	%100	موارد محلية+ منظمات
13	مدرسة الميدان	%100	موارد محلية+ منظمات				

## مدارس البنات التي تم تسويرها

الرقم	صيانة	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم	تشيد	نسبة الإنجاز	التمويل
1	مدرسة البرنو القرآنية	%100	موارد محلية	8	مدرسة حي الناظر بنات	%100	موارد محلية
2	مدرسة العباسية بنات	%100	موارد محلية	9	مدرسة الوادي	%100	موارد محلية
3	مدرسة حي الناظر بنين	%100	موارد محلية	10	مدرسة الإنقاذ	%100	موارد محلية
4	مدرسة الموردة	%100	موارد محلية	11	مدرسة اركويت	%100	موارد محلية
5	مدرسة بلال بن رباح	%100	موارد محلية	12	مدرسة طيبة	%100	موارد محلية
6	مدرسة دار السلام	%100	موارد محلية	13	مدرسة الميدان	%100	موارد محلية
7	مدرسة الجباراب	%100	موارد محلية				

## رياض الأطفال التي تم تأهيلها :-

الرقم	صيانة	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم	تشيد	نسبة الإنجاز	التمويل
1	روضة أكتوبر شمال	%100	موارد محلية	6	روضة حي المنارة	%100	موارد محلية
2	روضة ديم سعد	%100	موارد محلية	7	روضة ألبان جديد	%100	موارد محلية
3	روضة ديم النور	%100	موارد محلية	8	روضة المطار	%100	موارد محلية
4	روضة أكتوبر شرق	%100	موارد محلية	9	روضة حي الموظفين	%100	موارد محلية
5	روضة دار السلام	%100	موارد محلية	10	روضة ود الكبير	%100	موارد محلية

**[1] محلية القضارف****4- 1 الطرق :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشبيد طرق ترابية 9 كلم	1/ غريقانه 4 كلم	الجيلاني للطرق	75.379.816	45.000.000	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
		2/ سكه حديد 1.75 كلم				%100	تم العمل بطريق السكة حديد	
2		3/ المنطقة الصناعية الجديدة (2 كلم)					تم الانتهاء من العمل	
		الفردوس (1,25)					لم يبدأ العمل	
3	سفلتة طريق المنطقة الصناعية 2 كلم	سوق المحصول- طريق القلابات	شريان الشمال	69.800.000	69.800.000	%100	تم الانتهاء من العمل	صكوك
5	طريق الرابعة الطريق القاري	حي الرابعة		109,090,000	-	%100		

**[1] محلية القضارف****1-5 الكهرباء :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	كهرباء الأحياء الطرفية (10 أحياء)	1/ العباسية 2/ ود كابو 3/ دار النعيم 4/ الوادي 5/ الطائف 6 / النهضة 7 / العزازة 8 / الشعبية 9/الفردوس 10/ التضامن	صادق العالمية	50.000.000	34.999.900	%60	جارى توريد جزء من المواد	تنمية شرق
3	إنارة شوارع المدينة	1/ شارع المستشفى 2/ شارع ديم النور (من سودا تل إلى المستشفى العسكري) 3/ شارع كسلا . 4/ من فندق المتوكل حتى المسرح . 5/ طريق الإتفاذ(الصينية-كبرى الدفاع الشعبي)	ميتاش	75.180.000	59.470.400	%90	تم توريد و تركيب 200 عمود و متبقي تسليم العربة الرافعة التي وصلت بورتسودان .	مصرفي

## أعمدة الكهرباء والمحولات ( مساهمات المحلية و الجهد الشعبي )

الرقم	المشروع	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم	المشروع	نسبة الإنجاز	التمويل
1	أعمدة حي ود الكبير	%100	موارد محلية	15	أعمدة كهرباء حي يثرب	%100	موارد محلية
2	أعمدة كهرباء سلامة ألبى جنوب	%100	موارد محلية	16	أعمدة كهرباء ابابو	%100	موارد محلية
3	أعمدة كهرباء دلسة الشوراب	%100	موارد محلية	17	أعمدة كهرباء الجمهورية شمال	%100	موارد محلية
4	أعمدة كهرباء حي الملك	%100	موارد محلية	18	أعمدة كهرباء دلسة الشميلي	%100	موارد محلية
5	أعمدة كهرباء قرية ابوالنجا	%100	موارد محلية	19	أعمدة كهرباء حي سلامة ألبى شرق	%100	موارد محلية
6	أعمدة كهرباء ديم النور شرق	%100	موارد محلية	20	أعمدة كهرباء محول لام خنجر المدرسة	%100	موارد محلية
7	أعمدة كهرباء غريقانة	%100	موارد محلية	21	أعمدة كهرباء ديم النور شرق	%100	موارد محلية
8	أعمدة كهرباء حي الزرانب	%100	موارد محلية	22	أعمدة كهرباء حي السيول	%100	موارد محلية
9	أعمدة كهرباء الجمهورية شمال	%100	موارد محلية	23	أعمدة كهرباء أم سنييرة	%100	موارد محلية
10	أعمدة كهرباء حي السيول شرق	%100	موارد محلية	24	أعمدة كهرباء سلك كهرباء لقرية دلسة الشبلى	%100	موارد محلية
11	أعمدة كهرباء قرية ود السيد الشرفة	%100	موارد محلية	25	أعمدة كهرباء لقرية غبيشة	%100	موارد محلية
12	أعمدة كهرباء الكراديس	%100	موارد محلية	26	أعمدة كهرباء لمسجد حي المطار غرب	%100	موارد محلية
13	كوابل كهرباء لمناطق مختلفة	%100	موارد محلية	27	أعمدة كهرباء قرية الشميلياب	%100	موارد محلية
14	أعمدة كهرباء لقرية العمارة	%100	موارد محلية	28	أعمدة كهرباء لحي سواكن	%100	موارد محلية

**[1] محلية القضارف**  
**6-1 ترقية الاقتصاد :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تشبيد مسلخ	القضارف	شركة بينار	290.671,813	45.000.000	5%	تم حفر القواعد	مصرفي

**7-1 تركية المجتمع :**

بند	المشروع	الموقع	التمويل	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	التمويل
2	تشبيد مركز شباب	حي الأسرى	شنيب سدلا	7.500.000	6.618.438	100%	تم الانتهاء	مصرفى
3	مركز تنمية اجتماعية	الجمهورية شمال	السلام	14.948.351	13.334.363.6	100%	تم الانتهاء	مصرفى
1	تشبيد مساجد (مواد بناء) دعم عدد (3)	التضامن- السيول- الفردوس	مغلق الأخوة	7.000.000	7.000.000	100%		مصرفى
الرقم	المشروع	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم	المشروع	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم
1	مسجد دلسة العمارة*		موارد محلية	18	دار مؤنات الوادي		موارد محلية	
2	مسجد القاضي		موارد محلية	19	خلوة عبدا لله حريري باكنتانة		موارد محلية	
3	مسجد امات رميلة		موارد محلية	20	خلوة الشيخ حامد ادريس		موارد محلية	
4	مسجد قرية العمارة		موارد محلية	21	خلوة الشيخ عمر امتداد اكتوبر		موارد محلية	
5	مسجد دار اليمامة الجديد		موارد محلية	22	خلوة البقعة		موارد محلية	
6	مسجد الرواشدة		موارد محلية	23	خلوة غبيش سلامة البى		موارد محلية	
7	مسجد ام الكدادة		موارد محلية	24	خلوة ديم سعد		موارد محلية	
8	مسجد غبيشة		موارد محلية	25	خلوة دار اليمامة الجديد		موارد محلية	
9	مسجد الصداقة		موارد محلية	26	خلوة الشيخ معاذ التضامن جنوب		موارد محلية	
10	مسجد القدمبية		موارد محلية	27	خاوة دار مؤنات العباسية		موارد محلية	
11	مسجد اكتوبر		موارد محلية	28	خاوة الصداقة		موارد محلية	
12	مسجد ود وديدة		موارد محلية	29	خلوة ام خنجر المدرسة		موارد محلية	
13	مسجد ود شعبوط		موارد محلية	30	مسجد حي النهضة		موارد محلية	
14	مسجد ام شجرة		موارد محلية	31	خلوة ود عمر		موارد محلية	
15	مسجد ام شجيرة		موارد محلية	32	مسجد الملك شرق		موارد محلية	
16	مسجد ود يونس		موارد محلية	33	مسجد الحرية		موارد محلية	
17	مسجد يثرب		موارد محلية	34	مصلى سوق المواشى		موارد محلية	

- دعم عيني ( مواد بناء + معدات + مفروشات )
- تشييد امتدادات و ملاحق للمساجد
- تشييد خلاوى من الزنك و الزوى و المواد المحلية

## دور الشباب والقرى التي دعمت بتلفزيونات وديجتالات ومولدات كهرباء

التمويل	نسبة الإنجاز	المشروع	الرقم	التمويل	نسبة الإنجاز	المشروع	الرقم
موارد محلية	%100	شباب العازة المحطة	19	موارد محلية	%100	شباب حي الملك	1
موارد محلية	%100	شباب ديم النور شمال	20	موارد محلية	%100	شباب ابايو شمال	2
موارد محلية	%100	شباب قرية الشميلياب	21	موارد محلية	%100	شباب حي المعمورة	3
موارد محلية	%100	شباب القدمبية كنانة	22	موارد محلية	%100	شباب حي الأمل	4
موارد محلية	%100	شباب قرية المدرمة	23	موارد محلية	%100	شباب حي القلعة	5
موارد محلية	%100	شباب كميو 4	24	موارد محلية	%100	شباب حي ام قلجة	6
موارد محلية	%100	شباب حي الجنينة	25	موارد محلية	%100	شباب ود الناير	7
موارد محلية	%100	شباب الشريف العاقب	26	موارد محلية	%100	شباب أم خنجر الدونكي	8
موارد محلية	%100	شباب أبو كشمة	27	موارد محلية	%100	شباب حي دار السلام	9
موارد محلية	%100	شباب حي ود الكبير	28	موارد محلية	%100	شباب حي أكتوبر شمال	10
موارد محلية	%100	شباب أكتوبر شرق	29	موارد محلية	%100	شباب حي الموردة	11
موارد محلية	%100	مسجد ام شرابة العركيين	30	موارد محلية	%100	شباب حي التضامن شمال	12
موارد محلية	%100	باب حي دقنه	31	موارد محلية	%100	شباب حي العازة المطار	13
موارد محلية	%100	شباب قرية ام شرابة	32	موارد محلية	%100	شباب حي بغداد	14
موارد محلية	%100	القدمبية شرفة	33	موارد محلية	%100	شباب حي القدمبية شرفة	15
موارد محلية	%100	شباب الجمهورية شمال	34	موارد محلية	%100	شباب حي النصر	16
موارد محلية	%100	شباب كميو (7) الزريبة الأولى	35	موارد محلية	%100	شباب حي الحرية	17
موارد محلية	%100	شباب حي الفردوس	36	موارد محلية	%100	شباب ام خنجر المدرسة	18

## الأندية ودور الشباب المدعومة\*

الرقم	المشروع	نسبة الإنجاز	التمويل	الرقم	المشروع	نسبة الإنجاز	التمويل
1	نادى الموردة الرياضي	%100	موارد محلية	10	دار شباب الانقاذ	%100	موارد محلية
2	نادى التاج الرياضي	%100	موارد محلية	11	دار شباب الانقاذ	%100	موارد محلية
3	نادى حي الجمهورية الرياضي	%100	موارد محلية	12	دار مؤمنات ابايو شمال	%100	موارد محلية

موارد محلية	%100	دار شباب حي الصر	13	موارد محلية	%100	نادى ديم حمد ( دعم فريق الكرة الطائرة)	4
موارد محلية	%100	معدات رياضية لقرى مختلفة	14	موارد محلية	%100	نادى الرواشدة الرياضى	5
موارد محلية	%100	نادى الاهلى الرياضى	15	موارد محلية	%100	نادى الاصلاح الرياضى	6
موارد محلية	%100	نادى العامل الرياضى	16	موارد محلية	%100	نادى النيل الرياضى	7
موارد محلية	%100	نادى الكوكب الرياضى	17	موارد محلية	%100	نادى سلامة البى جنوب	8
				موارد محلية	%100	نادى اكتوبر الرياضى	9

\* الدعم المقدم يشمل مواد بناء مختلفة ،معدات رياضية ،أخرى