

بسم الله الرحمن الرحيم  
ولاية القضارف  
وزارة المالية والاقتصاد  
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية

**[3] محلية القلابات الغربية :**

**1-1 الميــــــــــــــــاه :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تأهيل آبار	أم ثواني	الشركة الوطنية	4.761.905	1.427.072		بدأ العمل	تنمية الشرق
2	مضخات عدد (1)	أفرش توبك	WES	1.400.000	1.400.000	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات

## [3] محلية القلابات الغربية :

## 1-2 الصحة :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الاداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	مركز صحي ود الحوري [إكمال]	ود الحوري	الخرباش	10,000,000	8.994.882	%100	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
2	مركز صحي ام قزاز	ام قزاز	الخرباش	17.565.240	12.295.668	%70	تم عمل السقف وتركيب الابواب والنوافذ	تنمية شرق
3	وحدة صحية	كرش الفييل	الخرباش	23.716.350	7.114.905	%55	العمل في بيم السقف	تنمية شرق
	وحدة صحية	العبيك				%55	العمل في بيم السقف	
	وحدة صحية	ود عاروض				%55	العمل في بيم السقف	
4	وحده صحية	كونا زبرما	أعمال حسن ادريس	1.538.743	1.538.743	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات
5	وحده صحية	كمر البشير	أعمال حسن ادريس	1.554.368	1.554.368	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات
6	وحده صحية	الدليب مقدي	محمد زين الماحي	1.513.743	1.513.743	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات
7	وحده صحية	الرقاب	محمد زين الماحي	1.513.743	1.513.743	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات
8	وحده صحية	أم ككر	محمد زين الماحي	1.504.867	105.000	%70	العمل في السقف	منظمات
9	تأهيل مستشفى سفاوا الريفي	سفاوا	ود القليعة	18.434.102	11,060,461	%85	العمل في النقاشة	منظمات
10	مركز صحي العزارة					%100		محلي
11	وحدة صحية على خليفة					%100		محلي
12	صيانة وحدة صحية ود السنوسي					%100		محلي

## [3] محلية القلايات الغربية :

## 1-3 التعليم :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	فصول أساس (38) فصل +12 مكتب		مغلق الأخوة	51.391.290	51.391.290	%100	تم توريد المواد	مصرفي
2	تشبيد 2 فصل + مكتب	مدرسة زريقا البئر	تفاصيل			%100	تم الانتهاء من العمل	//
3	تشبيد 2 فصل + مكتب	مدرسة ود السنوسي				%100	تم الانتهاء من العمل	//
4	تشبيد 2 فصل + مكتب	مدرسة الكناره				%100	تم الانتهاء من العمل	//
5	تشبيد 4فصل + 2مكتب	مدرسة سقاو بنات				%100	تم الانتهاء من العمل	//
6	تشبيد 2 فصل + مكتب	مدرسة كونا فلاتة				%100	تم الانتهاء من العمل	//
7	تشبيد 8 فصل +3 مكتب	كونا زيرما				%65	العمل في السقوفات	//
8	تشبيد 1 فصل + مكتب	العزاة صقورا				%100	تم الانتهاء من العمل	//
9	تشبيد 2 فصل + مكتب	أم دكين				%100	تم الانتهاء من العمل	//
10	تشبيد فصل + مكتب	علي خليفة				%100	تم الانتهاء من العمل	//
11	تشبيد فصل + مكتب	كرش الفيل				%100	تم الانتهاء من العمل	//
12	تشبيد فصل + مكتب	دار السلام				%100	تم الانتهاء من العمل	//
13	2 تشبيد فصل + مكتب	عصار ود الامين				%100	تم الانتهاء من العمل	//
14	تشبيد 2 فصل + مكتب	السريفة				%100	تم الانتهاء من العمل	//
15	تشبيد 2 فصل + مكتب	الكثر				%100	تم الانتهاء من العمل	//
16	تشبيد 2 فصل + مكتب	الحميلية				%100	تم الانتهاء من العمل	//
17	تشبيد 2 فصل + مكتب	الحورى				%65	تم الانتهاء من العمل	//

\* تم توريد المواد بنسبة 100%

**[3] محلية القلايات الغربية :****2-3 التعليم :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
18	تشبيد 2 فصل + مكتب	عردية التجاني				65%	تم صب الأعمدة القصيرة	مصرفي
2	اكمال مدرسة سفاوا الأساسية بنات	سفاوا	أ: دار الأرقم	7.761.862	منظمات		تم توريد المواد	منظمات
				2.125.826	ب/ مصنوعات : الفاضل موسى		العمل في المباني فوق القريديم	
3	اكمال مدرسة سفاوا الأساسية بنين	سفاوا	أ/ مغلق الصداقة	6.112.312	منظمات		تم توريد المواد	منظمات
				-	ب/ مصنوعات: ادريس محمد علي		تم الانتهاء من السقوفات وتركيب الأبواب والشبابيك وأعمال البياض	
4	واحد فصل	كرش الفيل	اعمال حسن ادريس	1.740.560	1.740.560	100%	تم الانتهاء من العمل	منظمات
	واحد فصل	دار السلام	اعمال حسن ادريس	1.740.560	1.740.560	100%	تم الانتهاء من العمل	منظمات
5 6	تشبيد فصول ثانوي	[أ] عدد 2 فصل مدرسة كساب الثانوية بنين	شركة الخرباش	18.900.000	13.230.000	100%	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
						100%	تم الانتهاء من العمل	مصرفي
7	تشبيد فصول ثانوي	عدد 1 فصل مدرسة الصراف الثانوية بنات				70%	تم صب السقوفات والأرضيات	مصرفي
8	تشبيد فصول ثانوي	عدد 2 فصل مدرسة كساب الثانوية بنين	صادق العالمية	9.000.000	9.000.000	100%	تم الانتهاء من العمل	صكوك

**بناء فصول جالوص**

البند	الموقع	فصل	مكتب	موقف العمل	مصدر التمويل
1	صابوني	2		%100	موارد محلية + جهد شعبي
2	تقلي	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
3	البرنو	4	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي

**بناء فصول أساس زنك وزوي**

البند	الموقع	فصل	مكتب	موقف العمل	مصدر التمويل
1	مكتب التعليم	-	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
2	ود الحنقي	6	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
3	الكماذيب	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
4	القنقليسة	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
5	ود السنوسي	4	2	%100	موارد محلية + جهد شعبي
6	شاشينا	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
7	الحملية تقلي	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
8	التمرقو	0	2	%100	موارد محلية + جهد شعبي
9	شربوب	3	0	%100	موارد محلية + جهد شعبي
10	الصراف بنين	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
11	ابوعريف	2	1	%100	موارد محلية + جهد شعبي
12	الحميلية	3	0	%100	موارد محلية + جهد شعبي

**[3] محلية القلايات الغربية :****4- 1 الكهرباء :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
			المجدوب	3.588.608	3.229.747	%100	تم التركيب	مصرفي
1	تركيب وحدات طاقة شمسية	مسجد كونكري	تفاصيل				تم التركيب	//
		مسجد مصعب بن عمير - سفاوا					تم التركيب	//
		مسجد أم قزاز العتيق					تم التركيب	//
		مسجد الترية البير					تم التركيب	//
		مسجد أم شجيرات					تم التركيب	//
		مركز صحي العاززة صفورة					تم التركيب	//
		مسجد خشم البطة					تم التركيب	//
		مسجد أفرش توبك					تم التركيب	//
		مسجد العبيك - حي الثورة					تم التركيب	//
		مسجد كاكموتا					تم التركيب	//

## 4-2 5 تابع الكهرباء

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الاداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تركيب وحدات طاقة شمسية	مسجد ام حجار	تفاصيل			--	تم التركيب	مصرفي
		مسجد ام ثواني					تم التركيب	//
		مسجد حلة الرقاب					تم التركيب	//
		مسجد أبيد					تم التركيب	//
		مسجد ام سلطع					تم التركيب	//
		مسجد حلة على خليفة					تم التركيب	//
		مسجد كونا زيرما					تم التركيب	//
		مسجد كونا فلاتا					تم التركيب	//
		2					تركيب عدد (16) حدة طاقة شمسية	الدهاب
سفاوه - خلاوى همش كوريب					--	تم التركيب		
سفاوه - خلاوى النبي عامر					--	تم التركيب		
شربوب					--	تم التركيب		
أم قرأز شرق					--	تم التركيب		
الرقاب					--	تم التركيب		
دار السلام					--	تم التركيب		
أم دكين					--	تم التركيب		
صبرنا					--	تم التركيب		
التريا الدونكى					--	تم التركيب		
ود عاروض					--	تم التركيب		
كرش الفيل					--	تم التركيب		
الدليب					--	تم التركيب		
أم ثواني شمال					--	تم التركيب		
أم ثواني جنوب					--	تم التركيب		
شاشينا				--	تم التركيب			
3		توريد مواد و معدات كهرباء لإتارة القرى .	صادق العالمية	60.000.000	41.650.000	60%	جارى التوريد	مصرفي

## تابع الكهرباء

## وابورات الإنارة :-

الرقم	القرية	نسبة الإنجاز الحالية	مصدر التمويل	الرقم	القرية	موقف العمل	مصدر التمويل
1-	الجنة بره	%100	موارد محلية + جهد شعبي	10-	شربوب غرب	%100	موارد محلية + جهد شعبي
2-	القتفليسة	%100	موارد محلية + جهد شعبي	11-	كونه قمر	%100	موارد محلية + جهد شعبي
3-	أم قزاز	%100	موارد محلية + جهد شعبي	12-	السابعات	%100	موارد محلية + جهد شعبي
4-	كالموتة	%100	موارد محلية + جهد شعبي	13-	أم ثواني	%100	موارد محلية + جهد شعبي
5-	أبو عريف	%100	موارد محلية + جهد شعبي	14-	المقرن	%100	موارد محلية + جهد شعبي
6-	كرش الفيل	%100	موارد محلية + جهد شعبي	15-	أم سلعلع	%100	موارد محلية + جهد شعبي
7-	دار السلام	%100	موارد محلية + جهد شعبي	16-	المدرمة	%100	موارد محلية + جهد شعبي
8-	سفاوة جنوب	%100	موارد محلية + جهد شعبي	17-	عرديبة التجاني	%100	موارد محلية + جهد شعبي
9-	ود عاروض	%100	موارد محلية + جهد شعبي				

**[4] محلية القلابات الغربية :****1-5 المرافق العامة :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	مباني المحلية	كساب	السلام	25,868,640	7.760.592	%60	تم صب السقوفات للمبني الرئيسي والحمامات وتم عمل السور	تنمية الشرق
	صيانة مباني المحلية					%100		موارد محلية
	صيانة مباني رئاسة شرطة المحلية					%100		موارد محلية
	صيانة قسم الحورى					%100		موارد محلية
	صيانة قسم باندغيو					%100		موارد محلية
	صيانة قسم المقرن					%100		موارد محلية
	استراحة المحلية					%100		موارد محلية
	صيانة مباني الدفاع الشعبي					%100		موارد محلية

**[3] محلية القلابات الغربية :****7-1 تزكية المجتمع :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	مركز تنمية اجتماعية	عصار عردييه	أعمال حسنين	11,205,285	10.084.756	%100	تم الانتهاء من العمل	تمويل مصرفي
3	مركز تنمية اجتماعية	باندغيو	محمد زين الماحي	890.548	890.548	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات
4	مركز تنمية اجتماعية	الرقاب	محمد زين الماحي	986.203	986.203	%100	تم الانتهاء من العمل	منظمات

**المساجد والخلوى ودار المؤمنات التي تم دعمها :-**

الرقم	المنشط	نسبة الإنجاز الحالية	مصدر التمويل	الرقم	المنشط	نسبة الإنجاز	مصدر التمويل
-1	مسجد القنقليسة		موارد محلية	-16	خلوة باندغيو		موارد محلية
-2	القنقليسة		موارد محلية	-17	خلوة عريضة		موارد محلية
-3	خلوة قران كساب		موارد محلية	-18	خلوة ودار مؤمنات صبرنا		موارد محلية
-4	خلوة الشيخ سعيد - الدرابي		موارد محلية	-19	مسجد أم ثواني		موارد محلية
-5	مسجد ود ابعسل		موارد محلية	-20	دار مؤمنات ومجمع نسائي القنقليسة		موارد محلية
-6	مسجد مشروع الدوم		موارد محلية	-21	مسجد الحمياية تقلى		موارد محلية
-7	خلوة الشيخ البرعى سفاوه		موارد محلية	-22	مسجد الحورى		موارد محلية
8	مسجد انصار السنة		موارد محلية	-23	دار مؤمنات ود الحورى		موارد محلية
-9	مسجد حى المطار سفاوه		موارد محلية	-24	خلوى شربوب		موارد محلية
-10	مسجد ود ابعسل		موارد محلية	-25	عمبسة		موارد محلية
-11	مسجد الرقاب		موارد محلية	-26	خلوة البرعى - شربوب		موارد محلية
-12	خلوى ود عاروض		موارد محلية	-27	خلوة العمدة - باندغيو		موارد محلية
-13	مسجد البرنو		موارد محلية	-28	مسجد كساب - حى السوق		موارد محلية
-14	خلوة حاد كاو		موارد محلية	-29	خلوة ومسجد كونرى		موارد محلية
-15	مسجد ودار مؤمنات الدهاب		موارد محلية	-30	خلوة مشروع الدوم		موارد محلية

**[ 6 ] الثقافة والشباب والرياضة:- أندية المشاهدة – تلفزيون + ديجتال**

الرقم	الموقع – القرية	نسبة الإنجاز الحالية	مصدر التمويل	الرقم	الموقع – القرية	نسبة الإنجاز الحالية	مصدر التمويل
1-	صابونى	%100	موارد محلية	12-	وحدة المقرن	%100	موارد محلية
2-	ابو عريف	%100	موارد محلية	14-	أم سلطع	%100	موارد محلية
3-	العبيك	%100	موارد محلية	15-	كونا قمر	%100	موارد محلية
4-	كرش الفيل	%100	موارد محلية	16-	السابعات	%100	موارد محلية
5-	كالموتة	%100	موارد محلية	17-	كرش الفيل	%100	موارد محلية
6-	الحميلية ثقلى	%100	موارد محلية	18-	تبلدية	%100	موارد محلية
7-	ابو عريف	%100	موارد محلية	19-	الدومات	%100	موارد محلية
8-	المقرن	%100	موارد محلية	20-	شاشينا	%100	موارد محلية
9-	الدرابى – الحى الشمالى	%100	موارد محلية	21-	ثقلى جنوب	%100	موارد محلية
10-	الدرابى - الحى الشرقى	%100	موارد محلية	22-	ابو عريف	%100	موارد محلية
11-	نادى باندغيو	%100	موارد محلية	23-	زريقا الدونكى	%100	موارد محلية
13-	ساسيب	%100	موارد محلية	24-	أم حجارة	%100	موارد محلية