

**[8] مشترك (محلّيات الولاية)****1-1 الصحة :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تأهيل قسم الأيدز	مستشفى القضارف	شركة يوركون	5.739,300	5.160,570	%100	اكتمل العمل و تم الاستلام	مصرفي
2	تأهيل مستشفى العيون	مستشفى القضارف	شركة يوركون	15.000.000	4.500.000	%45	تم عمل الأعمدة الطويلة والمباني مستوى بيم السقف	مصرفي
3	توريد جهاز أشعة مقطعية	مستشفى القضارف	أورثوميدكس	91.250,000	-	%100	تم استلام الجهاز بتاريخ 2006/12/18م و متبقي التشغيل .	صكوك 2005
4	معدات طبية(جهاز فحص الأيديز وعدسة المنظار الجراحي)	مستشفى القضارف	مرواكو و التقنية الطبية المتكاملة	4,000,000	4,000,000	%100	تم استلام جهاز فحص الأيديز و عدسة المنظار الجراحي	دعم ولائي مباشر
5	دعم المراكز الصحية بلولاية	كل الولاية		14,200,000	-	-	-	دعم ولائي مباشر
6	شراء معدات طبية مستشفى العيون	مستشفى القضارف		5,000,000	-	-	-	دعم ولائي مباشر
7	تأهيل مستشفى النفسية والعصبية	مستشفى القضارف		7,600,000	-	-	-	دعم ولائي مباشر

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز	موقف العمل	مصدر التمويل
1	الاجلاس (كل الولاية )	1/ اجلاس قبل المدرسي 896 كرسي- 224 درج	1/ شركة رانيا	2.509.584	2.258.626	%100	تم توريد كل الكمية	مصرفي
		2/ اجلاس قبل المدرسي 896 كرسي- 224 درج	2/ ورشة الكفاح	2.509.584	2.258.625	%100	تم توريد كل الكمية	مصرفي
		3/ اجلاس قبل المدرسي 896 كرسي- 224 درج	3/ شركة صادق	2.509.584	752.875	%80	تم تسليم 896 كرسي	مصرفي
		2/ اجلاس الأساس (6800 وحدة ثلاثية )	1/ شركة أمتيادان 2/ ورشة عبد المحسن	62,500,000	62,500,000	%100	تم تسليم كل الكمية	مصرفي
		3/ اجلاس ثانوي 5035 وحدة	1/ شركة صادق	41.580.000	29.164.212	%60	تم تسليم 3000 وحدة	مصرفي
		5035 وحدة	2/ ورشة الكفاح	41.871.060	37,683,954	%100	تم تسليم كل الكمية	مصرفي
2	اجلاس معلمين	6000 وحدة	ورشة الكفاح	45,000,000	45,000,000	%100	تم تسليم كل الكمية	صكوك 2005
		6490 وحدة	3/ جياذ	115,000,000	115,000,000	%100	تم تسليم كل الكمية	صكوك 2006
		330 وحدة	جياذ	115,000,000 (شامل اجلاس المعلمين)	115,000,000	%100	تم استلام الكمية	صكوك 2006
3	الكتاب المدرسي	255610 نسخة	دار النشر التربوي	112.138.000	112.138.000	%100	تم تسليم الكمية	مصرفي
		95590 نسخة	المجلس الأعلى لمحو الأمية	6,000,000	6,000,000	%100	تم الإستلام	صكوك 2006
3	الكتاب المدرسي	95590 نسخة	دار النشر التربوي	35,000,000	35,000,000	%100	تم استلام كل الكمية	صكوك 2006
4	تاهيل هيئة التعليم الفني	القضايف	الإجتهد للمقاولات	3,800,000	-	%100	دعم ولائي مباشر	
5	طباعة منهج التعليم قبل المدرسي	كل الولاية	مطبعة التربية و التعليم	18,300,000	-	-	دعم ولائي مباشر	

[8] مشترك:

3-1 الطـــــرق :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الاداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل
1	طريق مسفلت (156 كلم)	القضارف-دوكة - القلابات	الشركة المصرية للمقاولات المعمارية الحديثة		58.9%	تم عمل إسفلت حتى 91 كلم	إتحادي

**[8] مشترك****1-4 ترقية الاقتصاد :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	توريد وتركيب محطات للأرصاد الجوية.	لكل الولاية	الهيئة العامة للأرصاد الجوية	6.010.200	6.010.200		تم تركيب 60 مقاس مطر وتم الاتفاق مع الشركة الفنلندية لتوريد المحطة الأوتوماتيكية	مصرفي
2	تنمية الشريط الحدودي (دسكي)		غرفة الصناعات الصغيرة	50,200,000	50,200,000	%100	تم شراء 35 دسكي	مصرفي
3	تنمية الشريط الحدودي (جرارات)		الشركة التجارية الوسطي	200,000,000	200,000,000	%100	تم شراء 35 جرار	تنمية شرق

[8] مشترك  
5- 1 المرافق العامة :

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	تكملة مباني اتحاد المرأة	القضارف	ود القليعة	8.529.986	7.676.987	100%	تم الانتهاء والاستلام بواسطة اللجنة	مصرفي
2	مباني وزارة التربية والتعليم.	القضارف	شركة صادق	157.827.390	47.348.217	35%	تم الانتهاء من المباني وسقوفات الارضى والعمل في سقف الأول	مصرفي
3	أمانة الحكومة.	القضارف	شركة صادق	206.850.000	62.055.000	40%	تم التقفيل بالمباني في الطابق الأرضي والأول وجرى أعمال البياض	مصرفي
4	تشيد مبنى المجمع الاسلامى (دار العقيدة والدعوة)	القضارف	رمرم	20.000.000	12.800.000	75%	جرى العمل في البياض	مصرفي
6	مبنى المجلس التشريعي	القضارف		100.000.000	-		جرى إعداد الخرطة و المخططات بواسطة بيت خبرة	مصرفي
7	مباني النيبات المتخصصة	القضارف	الدليل	31,600,000	-	-	-	دعم ولائي مباشر

**[8] مشترك**  
**6- 1 تزكية المجتمع :**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
1	الإحياء الثقافي للأندية أ-توريد معدات ثقافية	كل الولاية	1- الحدقة	15.621.375	15.621.375	100%	تم التسليم	مصرفي
	ب-توريد معدات موسيقية ورياضية		2-أدال	6.333.153	3.622.000	60%	تم توريد المعدات الرياضية	مصرفي
2	الصالة الرياضية	القضارف	الكودة و الشاطيء	100.000.000	60.000.00	-	عقد مستمر	مصرفي
3	غرف تعميم البث الإذاعي والتلفزيوني	القضارف	صادق العالمية	8.205.225	2.461.567	-	لم يبدأ العمل	مصرفي
4	دار المشردين	هجليجة	السلام	23.404.500	21.391.303	100%	تم الانتهاء من العمل والاستلام	مصرفي
5	الزواج الجماعي	كل الولاية	1- شركة الحدقة 2- أعمال عباس محمود . 3- سنسيشن	70.415.250	70.415.250	100%	تم توريد 1147 شنطة	مصرفي
6	توريد وتركيب أجهزة تعميم البث الإذاعي والتلفزيوني	كل الولاية	دارم الهندسية	392,098,894	435,819,51,195	75%	تم تركيب محطة إرسال تلفزيوني بقوة 3 كيلواط ووصلت محطة إرسال اذاعي بقوة 10كيلواط	مصرفي
7	توريد كتب ثقافية للأندية	كل الولاية	المتوكل للطباعة	5.000.000	4.500.000	100%	تم الاستلام	مصرفي
8	النادي الشامل( معدات رياضية )	كل الولاية	مستك	13.525.575	12.173.018	100%	تم الاستلام	مصرفي
9	تاهيل ملعب الكرة الطائرة	القضارف	المهندسون المتحدون	5,400,000	-	100%		ولاني مباشر
10	الاحياء الثقافى للأندية (استراحة الشباب)	القضارف	-	15,000,000	-	-		ولاني مباشر

**[8] مشترك**  
**10-7 تنمية عمرانية**

بند	المشروع	الموقع	الجهة المنفذة	مبلغ التعاقد بالدينار	الأداء الفعلي	نسبة الإنجاز الحالية	موقف العمل	مصدر التمويل
<b>1</b>	توريد ماكينة كاربستون		زاز للمعدات الهندسية	<b>33.673.000</b>	<b>26,836,500</b>	<b>%100</b>	تم استلام الماكينة و متبقي التركيب و التدريب عليها .	مصرفي